

Акт об исполнении Конcessionонером обязательств, предусмотренных Конcessionонным соглашением от 15.12.2021 года за отчетный период: 2022 год

г. Первоуральск, Свердловская область

"11" мая 2023 г.

Концедент: Муниципальное образование Свердловской области «Городской округ Первоуральск»
 Концессионер: Публичное акционерное общество «Т Плюс»

I. Достижение плановых показателей надежности, энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, качества горячей воды

№ п/п	Наименование	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности								Показатели качества горячей воды					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед/км		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед/(Гкал/ч)		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, (Гкал/год)/кв.м.		Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, (тонн/год)/ кв.м.		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тыс. Гкал/год		Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, тыс. куб м/год		Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды		Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	Централизованная система теплоснабжения город Первоуральск	0,5	0,9	-	-	-	-	3,58	3,58	6,12	6,12	224,11	224,11	383,22	383,22	1,05	9,02	1,17	1,20
2	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Билимбай, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, поселок Билимбай, улица Карла Маркса, 73 «А»	0,56	0,37	0	0	178,61	148,9	1,98	1,98	1,77	1,77	2,55	2,55	2,28	2,28	-	-	-	-
3	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Билимбай, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Билимбай, ул. Вайнера, 18	0,54	0,11	0	0	179,42	125,60	2,68	2,68	1,11	1,11	3,67	3,67	1,53	1,53	-	-	-	-
4	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной Крылосово, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, д. Крылосово, улица Ленина, 1 «Б»	0,73	0,00	0	0	182,04	167,60	2,20	2,20	1,70	1,70	1,41	1,41	1,09	1,09	-	-	-	-
5	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Битимка, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Битимка, улица Совхозная, 2 «А»	1,18	0,00	-	-	-	-	1,80	1,80	1,58	1,58	0,39	0,39	0,35	0,35	-	-	-	-
6	Система теплоснабжения от отопительной котельной школы № 40, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Битимка, улица Паром, 2 «А»	0,00	0,00	0	0	253,4	298,3	2,37	2,37	1,20	1,20	0,04	0,04	0,02	0,02	-	-	-	-
7	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Вересовка, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Вересовка, улица Вересовка, 29 «А»	0,54	1,85	-	-	-	-	2,43	2,43	1,45	1,45	1,76	1,76	1,06	1,06	-	-	-	-
8	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной №1 поселка Кузино, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Кузино, улица Машинистов, 31	0,52	0,00	0	0	239,73	356,50	2,23	2,23	1,48	1,48	0,95	0,95	0,63	0,63	-	-	-	-
9	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной №2 п. Кузино, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Кузино, улица Красноармейская, 53	2,45	0,00	0	0	244,31	302,30	2,61	2,61	0,68	0,68	0,13	0,13	0,03	0,03	-	-	-	-
10	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной села Новоалексеевское, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, село Новоалексеевское, улица 40 лет Победы, 17	0,71	0,00	-	-	-	-	2,48	2,48	1,14	1,14	1,22	1,22	0,56	0,56	-	-	-	-
11	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной турбазы Хрустальная, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, турбаза Хрустальная	1,02	0,00	-	-	-	-	3,18	3,18	1,06	1,06	0,46	0,46	0,15	0,15	-	-	-	-
12	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Решеты, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п.Решеты	0,85	1,70	0	0	245,98	241,6	2,28	2,28	2,06	2,06	0,74	0,74	0,67	0,67	-	-	-	-
13	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной поселка Билимбай (ТИМ), расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п. Билимбай, пл. Свободы	0,51	0,00	-	-	-	-	1,64	1,64	1,46	1,46	1,50	1,50	1,34	1,34	-	-	-	-
14	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной ПЧ-5 (мастерские), расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, п.Кузино, ул.Красноармейская, стр.16	0,85	0,00	-	-	-	-	2,31	2,31	0,64	0,64	0,32	0,32	0,09	0,09	-	-	-	-
15	Централизованная система теплоснабжения от отопительной котельной ст.Коурова, расположенной по адресу: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, ст.Коурова, ул.Железнодорожников	3,18	0,00	-	-	-	-	3,04	3,04	0,59	0,59	0,11	0,11	0,02	0,02	-	-	-	-

II. Осуществление в отчетном году работ по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения:

№ п/п	Наименование мероприятия	Годы реализации мероприятия Приложение № 8.1 к КС		Годы реализации мероприятия Приложение № 8.1, 8.2 к Тексту изменений		Годы реализации мероприятия по факту		Протяженность, метров (в однострубном исполнении)						Стоимость мероприятий				
		план начало	план окончание	план начало	план окончание	факт начало	факт/план окончание	план Приложение № 8.1 к КС		план Приложение № 8.1, 8.2 к Тексту изменений		факт		Плановая стоимость, тыс. руб. без НДС Приложение № 8.1 к КС	Плановая стоимость, тыс. руб. без НДС Приложение № 8.1, 8.2 к Тексту изменений	Фактическая стоимость		
								до	после	до	после	до	после			тыс. руб. без НДС	НДС	тыс. руб. с НДС
Раздел 1 Модернизация тепловых сетей с восстановлением циркуляционных трубопроводов ГВС:																		
1	"Модернизация тепловых сетей от ЦТП №7 с прокладкой циркуляционного трубопровода ГВС. Техническое перевооружение ОПО- участок трубопроводов ТС г. Первоуральск, регистрационный номер АО2-91244-0359.	-	-	2022	2024	2022	2024	973	1 338	973	1 540	973	1 800	36 413	55 448	40 197	7 682	47 878
2	"Модернизация распределительных тепловых сетей от ЦТП №10 до жилых домов по пр. Ильича 5а, 5, 3/2, 3/1, пр. Космонавтов 4, 6, 8, 10. Техническое перевооружение ОПО- участок трубопроводов ТС г. Первоуральск, регистрационный номер АО2-91244-0359.	2022	2022	2022	2022	2022	2022	973	1338	973	1540	973	1800	16 355	42 500	38 408	7 682	46 089
3	"Модернизация тепловых сетей от ЦТП №20с прокладкой циркуляционного трубопровода ГВС. Техническое перевооружение ОПО- участок трубопроводов ТС г. Первоуральск, регистрационный номер АО2-91244-0359.	2022	2024	2022	2023	2022	2023							4 328	3 500	-	-	-
4	"Модернизация тепловых сетей от ЦТП №21 с прокладкой циркуляционного трубопровода ГВС. Техническое перевооружение ОПО- участок трубопроводов ТС г. Первоуральск, регистрационный номер АО2-91244-0359.	2022	2023	2022	2023	2022	2023							2 632	2 632	-	-	-
5	"Модернизация тепловых сетей от ЦТП №22 с прокладкой циркуляционного трубопровода ГВС. Техническое перевооружение ОПО- участок трубопроводов ТС г. Первоуральск, регистрационный номер АО2-91244-0359.	2022	2024	2022	2024	2022	2024							1 872	1 872	1 140	-	1 140
6	"Модернизация тепловых сетей от ЦТП №23 с прокладкой циркуляционного трубопровода ГВС. Техническое перевооружение ОПО- участок трубопроводов ТС г. Первоуральск, регистрационный номер АО2-91244-0359.	2022	2024	2022	2023	2022	2023							1 579	1 579	-	-	-
7	"Модернизация тепловых сетей от ЦТП № 24с прокладкой циркуляционного трубопровода ГВС. Техническое перевооружение ОПО- участок трубопроводов ТС г. Первоуральск, регистрационный номер АО2-91244-0359.	2022	2025	-	-	-	-							2 251	-	-	-	-
8	"Модернизация тепловых сетей от ЦТП №26 с прокладкой циркуляционного трубопровода ГВС. Техническое перевооружение ОПО- участок трубопроводов ТС г. Первоуральск, регистрационный номер АО2-91244-0359.	2022	2025	-	-	-	-							3 163	-	-	-	-
9	"Модернизация тепловых сетей от ЦТП №37 с прокладкой циркуляционного трубопровода ГВС. Техническое перевооружение ОПО- участок трубопроводов ТС г. Первоуральск, регистрационный номер АО2-91244-0359.	2022	2024	2022	2023	2022	2023							2 164	2 164	-	-	-
10	"Модернизация тепловых сетей от ЦТП №49 с прокладкой циркуляционного трубопровода ГВС. Техническое перевооружение ОПО- участок трубопроводов ТС г. Первоуральск, регистрационный номер АО2-91244-0359.	2022	2025	-	-	-	-							2 068	-	-	-	-
Раздел 2 Реконструкция и модернизация ЦТП, насосных станций:																		
11	"Модернизация центрального теплового пункта№7 (Ватулина 48а). Техническое перевооружение ОПО- участок трубопроводов ТС г. Первоуральск, регистрационный номер АО2-91244-0359.	2022	2025	-	-	-	-							11 200	-	-	-	-
12	Реконструкция центрального теплового пункта № 31 по ул. Строителей 31. Техническое перевооружение ОПО- участок трубопроводов ТС г. Первоуральск, регистрационный номер АО2-91244-0359.	2022	2022	-	-	-	-							1 200	-	-	-	-
Раздел 3 Реконструкция и модернизация тепловых сетей для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации, снижения тепловых потерь:																		
13	Модернизация (техническое перевооружение) тепловых сетей от ТК-157 до ТК-160 у жилого дома по ул. Ленина, 6. Техническое перевооружение ОПО- участок трубопроводов ТС г. Первоуральск, регистрационный номер АО2-91244-0359.	2022	2023	2022	2022	2022	2022	832	832	832	832	840	840	23 613	65 539	68 476	13 695	82 171
14	Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК 108/2 до ЦТП №48 по ул. Р. Люксембург, 3-а. Техническое перевооружение ОПО- участок трубопроводов ТС г. Первоуральск, регистрационный номер АО2-91244-0359.	2022	2022	2022	2022	2022	2022	405	405	405	405	389	389	17 306	23 336	17 629	2 820	20 449
15	Модернизация магистральных тепловых сетей от здания по ул. Строителей 11 (ТК165) до ЦТП №31". Техническое перевооружение ОПО- участок трубопроводов ТС г. Первоуральск, регистрационный номер АО2-91244-0359.	2022	2022	-	-	-	-	646	646	-	-	-	-	25 958	-	-	-	-
16	Модернизация тепловых сетей с заменой тепловой изоляции и покрытия слоя. Техническое перевооружение ОПО-участок трубопроводов ТС г. Первоуральск, регистрационный номер АО2-91244-0359.	2022	2022	2022	2022	2022	2022	15700	15700	12372	12372	16300	16300	40 000	64 444	85 146	17 029	102 175
17	Модернизация объектов системы теплоснабжения г Первоуральск в части автоматизации и диспетчеризации технологических процессов. Техническое перевооружение ОПО- участок трубопроводов ТС г. Первоуральск, регистрационный номер АО2-91244-0359.	2022	2025	-	-	-	-							4 000	-	-	-	-
18	Модернизация (техническое перевооружение) тепловых сетей от ТК-90 у жилого дома по ул. Трубников, 38 до ТК-94 у жилого дома по ул. Прокатчиков, 6. Техническое перевооружение ОПО- участок трубопроводов ТС г. Первоуральск, регистрационный номер АО2-91244-0359.	-	-	2022	2022	2022	2022	-	-	1184	1184	1184	1184	-	40 982	37 307	5 249	42 556
Раздел 4 Строительство, реконструкция и модернизация котельных																		
19	Строительство газовой котельной ст. Решеты	2022	2023	-	-	-	-							10 055	-	-	-	-
20	Техническое перевооружение котельной п.Кузино1	2022	2024	-	-	-	-							6 272	-	-	-	-
21	Техническое перевооружение котельной п.Кузино2	2022	2024	-	-	-	-							3 218	-	-	-	-
ВСЕГО								18 556	18 921	15 766	16 333	19 686	20 513	168 545	249 749	248 754	46 475	295 229

В рамках исполнения обязательств согласно Концессионного соглашения вышеперечисленные работы по реконструкции и (или) модернизации объектов концессионного соглашения выполнены. Обязательства Концессионера исполнены, Концедент претензий по выполненным работам не имеет.

Приложения:

- 1.1. Акт о приеме выполненных работ (КС-2) № 1 от 31.12.2022, на 1 стр.
- 1.2. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 1 от 31.12.2022, на 1 стр.
- 1.3. Счет на оплату № 107 от 31.12.2022.
- 1.4. Договор подряда 7500-FA050-02-012-0109-2022 от 28.11.2022.
- 1.5. Проектная документация по объекту: Модернизация тепловых сетей от ЦТП №7 с прокладкой циркуляционного трубопровода ГВС.
- 2.1. Акт завершения земляных работ и приемы восстановленных элементов благоустройства № 219 от 07.07.2022, на 1 стр.
- 2.2. Акт о приеме выполненных работ (КС-2) № 1 от 20.10.2022, на 41 стр.
- 2.3. Акт о приеме выполненных работ (КС-2) № 2 от 20.10.2022, на 32 стр.
- 2.4. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 1 от 20.10.2022, на 1 стр.
- 2.5. Счет-фактура № 362 от 20.10.2022, на 1 стр.
- 2.6. Акт о приеме выполненных работ (КС-2) № 3 от 30.10.2022, на 3 стр.
- 2.7. Акт о приеме выполненных работ (КС-2) № 4 от 30.10.2022, на 4 стр.
- 2.8. Акт о приеме выполненных работ (КС-2) № 5 от 30.10.2022, на 5 стр.
- 2.9. Акт о приеме выполненных работ (КС-2) № 6 от 30.10.2022, на 6 стр.
- 2.10. Акт о приеме выполненных работ (КС-2) № 7 от 30.10.2022, на 7 стр.
- 2.11. Акт о приеме выполненных работ (КС-2) № 8 от 30.12.2022, на 4 стр.
- 2.12. Акт о приеме выполненных работ (КС-2) № 9 от 30.12.2022, на 3 стр.
- 2.13. Акт о приеме выполненных работ (КС-2) № 10 от 30.12.2022, на 3 стр.
- 2.14. Акт о приеме выполненных работ (КС-2) № 11 от 30.12.2022, на 2 стр.
- 2.15. Акт о приеме выполненных работ (КС-2) № 12 от 30.12.2022, на 4 стр.
- 2.16. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 2 от 30.12.2022, на 1 стр.
- 2.17. Счет-фактура № 462 от 30.12.2022, на 1 стр.
- 2.18. Договор подряда 7500-FA050-02-011-0051-2022 от 27.06.2022, на 165 стр.
- 2.19. Дополнительное соглашение 7500-FA050-02-011-0051-2022/001 от 30.12.2022, на 189 стр.
- 2.20. Акт №04/2022 приемы законченного строительства объекта приемоной комиссии (КС-14) от 30.12.2022, на 3 стр.
- 2.21. Реестр исполнительной документации, на 3 стр.
- 2.22. Фотоматериалы по ЦТП 10, 45 фотографий.
- 3.1. Акт о приеме выполненных работ (КС-2) № 1 от 31.12.2022, на 1 стр.
- 3.2. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 1 от 31.12.2022, на 1 стр.
- 3.3. Договор подряда 7500-FA050/02-012/0108-2022 от 28.11.2022.
- 3.4. Проектная документация по объекту: Модернизация тепловых сетей от ЦТП №22 с прокладкой циркуляционного трубопровода ГВС.
- 4.1. Разрешение на пр-во земляных работ № 206 от 06.07.2022 на 3 стр.
- 4.2. Заявление на пр-во земляных работ на 1 стр.

- 4.3. Гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства на 1 стр.
- 4.4. Акт завершения земляных работ № 206 от 06.07.2022 на 1стр.
- 4.5. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 30.12.2022, на 4 стр.
- 4.6. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 2 от 30.12.2022, на 4 стр.
- 4.7. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 3 от 30.12.2022, на 7 стр.
- 4.8. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 4 от 30.12.2022, на 28 стр.
- 4.9. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 5 от 30.12.2022, на 15 стр.
- 4.10. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 6 от 30.12.2022, на 8 стр.
- 4.11. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 7 от 30.12.2022, на 2 стр.
- 4.12. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 8 от 30.12.2022, на 3 стр.
- 4.13. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 1 от 30.12.2022, на 1 стр.
- 4.14. Счет-фактура № 1 от 04.01.2023, на 1 стр.
- 4.15. Договор подряда 7500-FA050-02-011-0054-2022 от 30.06.2022 на 168 стр.
- 4.16. Дополнительное соглашение №7500-FA050-02-011-0054-2022/001 от 24.01.2023 на 57 стр.
- 4.17. Акт №03/2022 приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии (КС-14) от 30.12.2022, на 3 стр.
- 4.18. Реестр исполнительной документации, на 5 стр.
- 4.19. Фотоматериалы по ТК 157-160, 26 фотографий.
- 5.1. Акт завершения земляных работ № 105 от 22.04.2022 на 1 стр.
- 5.2. Разрешение на про-во земляных работ № 105 от 22.04.2022 на 2 стр.
- 5.3. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 30.11.2022, на 4 стр.
- 5.4. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 2 от 30.11.2022, на 7 стр.
- 5.5. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 3 от 30.11.2022, на 15 стр.
- 5.6. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 4 от 30.11.2022, на 11 стр.
- 5.7. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 5 от 30.11.2022, на 6 стр.
- 5.8. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 6 от 30.11.2022, на 6 стр.
- 5.9. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 7 от 30.11.2022, на 2 стр.
- 5.10. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 8 от 30.11.2022, на 8 стр.
- 5.11. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 1 от 30.11.2022, на 1 стр.
- 5.12. Счет-фактура № 94 от 30.11.2022, на 1 стр.
- 5.13. Акт № 4904799445 от 27.12.2022 об использовании давальческих материалов, на 1 стр.
- 5.14. Договор подряда №7500-FA050-002-011-0021-2022 от 30.03.2022, на 184 стр.
- 5.15. Дополнительное соглашение №7500-FA050/02-011/0021-2022/001 от 24.08.2022, на 156 стр.
- 5.16. Дополнительное соглашение №7500-FA050/02-011/0021-2022/002 от 15.12.2022, на 46 стр.
- 5.17. Акт №01/2022 приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии (КС-14) от 30.12.2022, на 3 стр.
- 5.18. рабочая документация 08-20-ГМ-ОДК Изм.1, на 9 стр.
- 5.19. проектная документация 08-20-ГМ-ПЗ, на 54 стр.
- 5.20. проектная документация 08-20-ГМ-ПОС, на 44 стр.
- 5.21. проектная документация 08-20-ГМ-ТКР, на 34 стр.
- 5.22. рабочая документация 08-20-ГМ-ТС, на 19 стр.
- 5.23. рабочая документация 08-20-ГМ-ТС.АС, на 26 стр.
- 5.24. Реестр исполнительной документации, на 3 стр.
- 5.25. фотоматериалы по Р. Люксембург, 20 фотографий.
- 6.1. Счет-фактура № 1 от 04.01.2023, на 1 стр.
- 6.2. Счет на оплату № 62 от 04.01.2023, на 1 стр.
- 6.3. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 1 от 30.11.2022, на 2 стр.
- 6.4. Накладная № 1, на 2 стр.
- 6.5. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 30.12.2022, на 3 стр.
- 6.6. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 2 от 30.12.2022, на 3 стр.
- 6.7. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 3 от 30.12.2022, на 3 стр.
- 6.8. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 4 от 30.12.2022, на 2 стр.
- 6.9. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 5 от 30.12.2022, на 3 стр.
- 6.10. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 6 от 30.12.2022, на 3 стр.
- 6.11. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 7 от 30.12.2022, на 5 стр.
- 6.12. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 8 от 30.12.2022, на 2 стр.
- 6.13. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 9 от 30.12.2022, на 2 стр.
- 6.14. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 10 от 30.12.2022, на 3 стр.
- 6.15. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 11 от 30.12.2022, на 4 стр.
- 6.16. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 12 от 30.12.2022, на 8 стр.
- 6.17. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 13 от 30.12.2022, на 5 стр.
- 6.18. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 14 от 30.12.2022, на 2 стр.
- 6.19. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 15 от 30.12.2022, на 3 стр.
- 6.20. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 16 от 30.12.2022, на 2 стр.
- 6.21. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 17 от 30.12.2022, на 2 стр.
- 6.22. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 18 от 30.12.2022, на 3 стр.
- 6.23. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 19 от 30.12.2022, на 3 стр.
- 6.24. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 20 от 30.12.2022, на 2 стр.
- 6.25. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 21 от 30.12.2022, на 3 стр.
- 6.26. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 22 от 30.12.2022, на 2 стр.
- 6.27. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 23 от 30.12.2022, на 3 стр.
- 6.28. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 24 от 30.12.2022, на 4 стр.
- 6.29. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 25 от 30.12.2022, на 2 стр.
- 6.30. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 26 от 30.12.2022, на 3 стр.
- 6.31. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 27 от 30.12.2022, на 4 стр.
- 6.32. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 28 от 30.12.2022, на 3 стр.
- 6.33. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 29 от 30.12.2022, на 5 стр.
- 6.34. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 30 от 30.12.2022, на 3 стр.
- 6.35. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 31 от 30.12.2022, на 2 стр.
- 6.36. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 32 от 30.12.2022, на 8 стр.
- 6.37. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 1 от 30.11.2022, на 2 стр.
- 6.38. Договор подряда 7500-FA050-02-011-0121-2022 от 19.12.2022, на 112 стр.
- 6.39. Дополнительное соглашение 7500-FA050-02-011-0121-2022/001 от 30.12.2022, на 88 стр.
- 6.40. Акт №01/2022 приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии (КС-14) от 30.12.2022, на 3 стр.
- 6.41. Акт №02/2022 приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии (КС-14) от 30.12.2022, на 3 стр.
- 6.42. Акт №03/2022 приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии (КС-14) от 30.12.2022, на 3 стр.
- 6.43. Акт №04/2022 приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии (КС-14) от 30.12.2022, на 3 стр.
- 6.44. Акт №05/2022 приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии (КС-14) от 30.12.2022, на 3 стр.
- 6.45. Акт №06/2022 приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии (КС-14) от 30.12.2022, на 3 стр.
- 6.46. рабочая документация 6.46 23-00-20-ТИ (ТК 50 - ТК 108 уч.1) изм.1 03.07.2020, на 11 стр.
- 6.47. проектная документация 23-00-20-ТИ.ПОС (ТК 50 - ТК 108 уч.1) изм.1 06.07.2020, на 9 стр.
- 6.48. проектная документация 27-00-20-ПОС изм.1 Первоуральск(изол), на 13 стр.
- 6.49. рабочая документация 27-00-20-ТИ Первоуральск (изол) изм.1, на 17 стр.
- 6.50. рабочая документация 125.4-00-19-ТС изол., на 15 стр.
- 6.51. рабочая документация 21.008.02-ПОС-2021.12.17, на 18 стр.
- 6.52. рабочая документация 21.008.02-ТС.ТИ, на 13 стр.
- 6.53. проектная документация 21.008.01-ПОС -2021.12.17, на 17 стр.
- 6.54. рабочая документация 21.008.01-ТС.ТИ, на 14 стр.
- 6.55. рабочая документация 26-00-20-ТИ, на 15 стр.
- 6.56. проектная документация 26-00-20-ТИ.ПОС, на 9 стр.

- 6.57. Реестр исполнительной документации, на 6 стр.
 6.58. Фотоматериалы, 15 фотографий.
 6.59. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 30.12.2022, на 3 стр.
 6.60. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 2 от 30.12.2022, на 4 стр.
 6.61. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 3 от 30.12.2022, на 5 стр.
 6.62. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 4 от 30.12.2022, на 8 стр.
 6.63. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 5 от 30.12.2022, на 2 стр.
 6.64. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 6 от 30.12.2022, на 1 стр.
 6.65. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 7 от 30.12.2022, на 1 стр.
 6.66. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 8 от 30.12.2022, на 3 стр.
 6.67. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 9 от 30.12.2022, на 5 стр.
 6.68. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 10 от 30.12.2022, на 6 стр.
 6.69. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 12 от 30.12.2022, на 4 стр.
 6.70. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 16 от 30.12.2022, на 2 стр.
 6.71. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 1 от 30.11.2022, на 1 стр.
 6.72. счет-фактура № 460 от 30.12.2022, на 1 стр.
 6.73. Договор подряда 7500-FA050-02-010-0113-2022 от 07.12.2022, на 94 стр.
 6.74. Акт №01/2022 приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии (КС-14) от 30.12.2022, на 3 стр.
 6.75. Акт №02/2022 приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии (КС-14) от 30.12.2022, на 3 стр.
 6.76. проектная документация 24-00-20-ТИ.ПОС, на 11 стр.
 6.77. рабочая документация 24-00-20-ТИ, на 21 стр.
 6.78. рабочая документация 25-00-20-ТИ, на 17 стр.
 6.79. проектная документация 25-00-20-ТИ.ПОС, на 10 стр.
 6.80. Реестр исполнительной документации, на 2 стр.
 6.81. Фотоматериалы, 31 фотография.
 7.1. Акт завершения земляных работ № 104 от 22.04.2022 на 1стр.
 7.2. Разрешение на пр-во земляных работ № 104 от 22.04.2022 на 2 стр.
 7.3. Заявление на пр-во земляных работ на 1 стр.
 7.4. Гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства на 1 стр.
 7.5. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 22.08.2022, на 3 стр.
 7.6. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 2 от 22.08.2022, на 5 стр.
 7.7. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 3 от 22.08.2022, на 3 стр.
 7.8. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 4 от 22.08.2022, на 2 стр.
 7.9. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 1 от 22.08.2022, на 1 стр.
 7.10. счет-фактура № 44 от 22.08.2022, на 1 стр.
 7.11. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 5 от 30.12.2022, на 28 стр.
 7.12. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 6 от 30.12.2022, на 13 стр.
 7.13. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 7 от 30.12.2022, на 3 стр.
 7.14. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 8 от 30.12.2022, на 4 стр.
 7.15. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 9 от 30.12.2022, на 3 стр.
 7.16. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 2 от 30.11.2022, на 1 стр.
 7.17. Счет-фактура № 93 от 30.11.2022, на 1 стр.
 7.18. Акт № 4904799286 от 27.12.2022 об использовании давальческих материалов, на 1 стр.
 7.19. Договор подряда № 7500-FA050-02-011-0014-2022, от 12.08.2022, на 266 стр.
 7.20. Дополнительное соглашение №7500-FA050-02-011-0014-2022/001 от 12.08.2022, на 168 стр.
 7.21. Дополнительное соглашение №7500-FA050-02-011-0014-2022/002 от 15.12.2022, на 48 стр.
 7.22. Акт №02/2022 приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии (КС-14) от 30.12.2022, на 3 стр.
 7.23. Проектная документация ПОС 28.06.2022, на 70 стр.
 7.24. Рабочая документация 02-012/0003-2018-ТС.АС2, на 25 стр.
 7.25. Обоснование безопасности тепловых сетей 02-012/0003-2018-ОБ, на 17 стр.
 7.26. Проектная документация 02-012/0003-2018-ПЗ, на 41 стр.
 7.27. Проектная документация 02-012/0003-2018-ТКР, на 40 стр.
 7.28. Рабочая документация 02-012/0003-2018-ТС1.02, на 27 стр.
 7.29. Реестр исполнительной документации, на 5 стр.
 7.30. Фотоматериалы ТК 92-94, 33 фотографии.
8. Договор подряда № 7500-FA050/02-011/00131-2022, от 29.12.2022 на выполнение работ по модернизации объектов теплоснабжения "под ключ" с финансированием за счет средств займа Фонда ЖКХ по объекту: "Модернизация тепловых сетей от ЦТП № 21 с прокладкой циркуляционного трубопровода ГВС";
 Договор подряда № 7500-FA050/02-011/00130-2022, от 29.12.2022 на выполнение работ по модернизации объектов теплоснабжения "под ключ" с финансированием за счет средств займа Фонда ЖКХ по объекту: "Модернизация тепловых сетей от ЦТП № 23 с прокладкой циркуляционного трубопровода ГВС";
 Договор подряда № 7500-FA050/02-011/00134-2022, от 29.12.2022 на выполнение работ по модернизации объектов теплоснабжения "под ключ" с финансированием за счет средств займа Фонда ЖКХ по объекту: "Модернизация тепловых сетей от ЦТП № 37 с прокладкой циркуляционного трубопровода ГВС".

Концессионер
 Дата подписания "14" мая 2023 года



Концессионер

Дата подписания "14" мая 2023 года

