



А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О
ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы ГО Первоуральск
по ЖКХ, городскому хозяйству и экологии

Д.Н. Поляков

2025 год



УТВЕРЖДАЮ:

Главный энергетик – начальник
отдела главного энергетика АО «ПНТЗ»

А.Б. Блохин

« 14 »

04

2025 год

ПЛАН-ГРАФИК

работ по подготовке к отопительному сезону котельной и наружных тепловых сетей
филиала АО «ПНТЗ».
на 2025 - 2026 гг.

г. Первоуральск, 2025 г.

АО «ПНТЗ»	План-график	*	Лист 2 из 3
	работ по подготовке к отопительному сезону котельной и тепловых сетей ФНТЗ на 2025 - 2026 гг.		

ПЛАН

работ по подготовке к отопительному сезону котельной и тепловых сетей ФНТЗ на 2025 - 2026 гг.

Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4	5

Котельная ФНТЗ

1. Ремонт и ревизия оборудования котельных установок по графику ППР	ед.	5	Июнь-август	Цех № 33
2. Замена тепловой изоляции	м	до 7	июнь	Цех № 33
3. Ревизия сетевых и подпиточных насосов.	ед.	3	июнь	Цех № 33
4. Ревизия запорной арматуры	ед.	24	июнь	Цех № 33
5. Ревизия дымососов и вентиляторов	ед.	8	июль	Цех № 33
6. Химическая промывка котлов	ед.	4	июль	Подрядная организация
7. Техническое обслуживание ХВО	ед.	6	август	Подрядная организация
8. Чистка подогревателей сетевой воды	ед.	3	август	Цех № 33
9. Устранение присосов воздуха на котлах	ед.	5	август	Цех № 33
10. Ревизия и ремонт схемы контроля, регулирования, автоматики безопасности уровня воды в барабане. 10.1 Ревизия и ремонт уравнильных колонок (4шт.) 10.2 Ревизия запорной арматуры на уравнильных колонках 10.3. Ремонт и поверка приборов КИПиА 10.4. Ревизия и поверка теплоэнергоконтроллера ТЭКОН-17	ед.	2	июль	Цех № 33 Цех № 55 АО «ТМК ЭСК»

Общие вопросы

1. Восстановление нумерации задвижек в соответствии с уточненными тепловыми схемами.	шт.	По фак-ту	постоянно	Цех № 33
2. Восстановление регистрационных таблички и инвентарных номера на технических устройствах.	шт.	По фак-ту	постоянно	Цех № 33
3. Покраска трубопроводов	м	40	июнь-август	Цех № 33

Наружные тепловые сети

АО «ПНТЗ»	План-график	*	Лист 3 из 3
	работ по подготовке к отопительному сезону котельной и тепловых сетей ФНТЗ на 2025 - 2026 гг.		

№ п/п	Наименование работы	Кол-во	Срок выполнения	Исполнитель
1.	Гидравлические испытания наружных тепловых сетей после окончания отопительного сезона.	-	май	ЦТОиР № 65/15
2.	Ремонт участков тепловой сети, выявленных при гидроиспытания.		июнь-август	
3.	Замена сальников задвижки Ду 219 в кол-ве 4шт в тепловой камере ТК 20.	4 шт.	июнь	ЦТОиР № 65/15
4.	Замена сальников задвижек на тепловом узле (ТУ 2) открытой эстакады Ду 219 в кол-ве 2 шт.	2 шт.	июнь-июль	ЦТОиР № 65/15
5.	Замена задвижки КШЗ Ду 100 в тепловой камере ТК -8.	1 шт.	август	ЦТОиР № 65/15
6.	Ремонт тепловой сети Ø 219 в ТК-2.	-	июнь-июль	ЦТОиР № 65/15
7.	Ремонт и ревизия запорной арматуры, дренажных вентилей, воздушников системы отопления тепловой камеры ТК-7.	-	июнь-июль	ЦТОиР № 65/15
8.	Замена изношенной теплоизоляции на ремонтных участках трубопроводов наружных теплосетей.	-	июль-август	ЦТОиР № 65/15
	Промывка и гидравлические испытания наружных тепловых сетей перед отопительным сезоном.	-	сентябрь	ЦТОиР № 65/15

Начальник цеха № 33

Начальник ЦТОиР № 65



А.Н. Митин

А.В. Гордин