

АКТ
о результатах контроля за соблюдением концессионером
условий Концессионного соглашения от 15 декабря 2021 в
отношении объектов теплоснабжения (горячего
водоснабжения), находящихся в собственности
муниципального округа Первоуральск

г. Первоуральск

19 февраля 2025 г.

Настоящий акт составлен в соответствии с требованиями федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» по итогам контрольных мероприятий за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения от 15 декабря 2021 года.

Концедент — муниципальный округ Первоуральск;

Концессионер – Публичное акционерное общество «Т Плюс».

На основании постановления Главы муниципального округа Первоуральск от 19 февраля 2025 года № 20 комиссией осуществлены контрольные мероприятия по исполнению обязательств Концессионером по созданию, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения (горячего водоснабжения), переданных Концессионеру по концессионному соглашению от 15 декабря 2021 года.


В ходе проведения указанных мероприятий рабочей группой получены следующие результаты контроля:

Концессионер выполнил работы в 2024 году:

№ п/п	Наименование мероприятия
1	Модернизация тепловых сетей от ЦТП № 7 с прокладкой циркуляционного трубопровода ГВС. Техническое перевооружение ОПО - участок трубопроводов ТС г. Первоуральск, регистрационный номер А02-91244-0359
2	Модернизация тепловых сетей от ЦТП № 22 с прокладкой циркуляционного трубопровода ГВС. Техническое перевооружение ОПО - участок трубопроводов ТС г. Первоуральск, регистрационный номер А02-91244-0359
3	Модернизация тепловых сетей от ЦТП № 24 с прокладкой циркуляционного трубопровода ГВС. Техническое перевооружение ОПО - участок трубопроводов ТС г. Первоуральск, регистрационный номер А02-91244-0359
4	Техническое перевооружение ОПО - участок трубопроводов ТС г. Первоуральск. "Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-224 до ЦТП № 33 по пр. Космонавтов 5а и распределительных тепловых сетей от ЦТП №33 до жилых домов по пр. Ильича 1а и 1б с прокладкой циркуляционного трубопровода, регистрационный номер А02-91244-0359

В 2024 году произведена выплата платы Концедента в размере 208 103,5 тыс. руб. без НДС.

Председатель комиссии:




Поляков Д.Н.

Члены комиссии:



Кушев А.В.




Татаурова Л.А.



Горбунова Е.Ю.



Терентьева М.А.



Аржанникова И.С.



Михайлова И.В.



Ткаченко И.Ю.

АКТ
о результатах контроля за соблюдением концессионером
условий Концессионного соглашения от 15 декабря 2021 в
отношении объектов теплоснабжения (горячего
водоснабжения), находящихся в собственности
муниципального округа Первоуральск

г. Первоуральск

19 февраля 2025 г.

Настоящий акт составлен в соответствии с требованиями федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» по итогам контрольных мероприятий за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения от 15 декабря 2021 года.

Концедент — муниципальный округ Первоуральск;

Концессионер – Публичное акционерное общество «Т Плюс».

На основании постановления Главы муниципального округа Первоуральск от 19 февраля 2025 года № 20 комиссией осуществлены контрольные мероприятия по исполнению обязательств Концессионером по созданию, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения (горячего водоснабжения), переданных Концессионеру по концессионному соглашению от 15 декабря 2021года.


В ходе проведения указанных мероприятий рабочей группой получены следующие результаты контроля:

Концессионер выполнил работы в 2024 году:

№ п/п	Наименование мероприятия
1	Модернизация тепловых сетей от ЦТП № 7 с прокладкой циркуляционного трубопровода ГВС. Техническое перевооружение ОПО - участок трубопроводов ТС г. Первоуральск, регистрационный номер А02-91244-0359
2	Модернизация тепловых сетей от ЦТП № 22 с прокладкой циркуляционного трубопровода ГВС. Техническое перевооружение ОПО - участок трубопроводов ТС г. Первоуральск, регистрационный номер А02-91244-0359
3	Модернизация тепловых сетей от ЦТП № 24 с прокладкой циркуляционного трубопровода ГВС. Техническое перевооружение ОПО - участок трубопроводов ТС г. Первоуральск, регистрационный номер А02-91244-0359
4	Техническое перевооружение ОПО - участок трубопроводов ТС г. Первоуральск. "Модернизация магистральных тепловых сетей от ТК-224 до ЦТП № 33 по пр. Космонавтов 5а и распределительных тепловых сетей от ЦТП №33 до жилых домов по пр. Ильича 1а и 1б с прокладкой циркуляционного трубопровода, регистрационный номер А02-91244-0359

В 2024 году произведена выплата платы Концедента в размере 208 103,5 тыс. руб. без НДС.

Председатель комиссии:




Поляков Д.Н.

Члены комиссии:



Кушев А.В.




Татаурова Л.А.




Горбунова Е.Ю.



Терентьева М.А.



Аржанникова И.С.



Михайлова И.В.



Ткаченко И.Ю.